

## 其他需要说明的事项

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

仪征市水交投资有限公司仪征市污水处理厂迁扩建工程的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，其主要环保措施为：

废水：本项目采取雨污分流，雨水排放雨水管网后进入周围水体；本项目废水为生活污水、生产废水包括清洗水、废气处理设施废水、反冲洗水等等。生活污水及生产废水由厂区污水管道收集后接入调节池，进行处理。

废气：污水处理厂：1#除臭装置收集预处理区臭气，包括粗格栅、调节池、事故池、细格栅、曝气沉砂池，收集后的废气经化学除臭+生物除臭+活性炭吸附处理，处理后的废气经 15 米高 DA001 排气筒排放。2#除臭装置收集二级处理区臭气，包括水解酸化池、高效沉淀池、生化反应池，收集后的废气经生物除臭+活性炭吸附处理，处理后的废气经 15 米高 DA002 排气筒排放。3#除臭装置收集污泥区臭气，包括污泥均质池与污泥脱水机房，收集后的废气经化学除臭+生物除臭+活性炭吸附处理，处理后的废气经 15 米高 DA002 排气筒排放。

开发区泵站：臭气通过密闭管道收集后经化学除臭+生物除臭处理，处理后的废气经 15 米高 DA003 排气筒排放。

通过周边加强绿化，车间通风等方式，降低无组织废气排放。

噪声：采取减振、隔声等治理控制措施；

固废：一般固废暂存间 100m<sup>2</sup>，危废暂存间 150.68m<sup>2</sup>。

其他：事故水池 7711.2m<sup>3</sup>；

各类环保实际投资约为 29000 万元。

## 1.2 施工简况

建设过程中将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中按照环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施进行了落实建设。

## 1.3 验收过程简况

本项目于 2024 年 1 月 9 日开工建设，于 2024 年 12 月 30 日建成竣工。验收工作于 2025 年 2 月启动，委托扬州迪赛恩环保科技有限公司为该项目编制竣工环境保护验收报告，同时根据监测方案委托江苏国析检测技术有限公司进行了竣工验收检测并出具检测报告。

江苏国析检测技术有限公司于 2025 年 3 月 10 日和 2025 年 3 月 11 日、2025 年 4 月 7 日和 2025 年 4 月 8 日对污水处理厂废气、废水和噪声排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了监测，于 2025 年 3 月 13 日~2025 年 3 月 15 日对开发区泵站废气和噪声排放现状和各类环保治理设施的处理能力进行了监测。根据监测结果及现场环境管理检查情况，该项目环境保护基础设施已按环评及批复要求基本落实到位，建立了相应的环保管理制度。仪征市水交投资有限公司仪征市污水处理厂迁扩建工程符合竣工环保验收条件。

仪征市水交投资有限公司于 2025 年 5 月 14 日组织召开了并通过了“仪征市水交投资有限公司仪征市污水处理厂迁扩建工程”竣工环境保护验收会。

## 1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目从立项至施工、调试、生产运行过程中无环境投诉、违法和处罚记录。

## 2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书及其审批部门意见中提出的除环境保护措施设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

## **2.1 制度措施落实情况**

### **(1) 环保组织机构及规章制度**

建设单位设置了专人负责日常环境管理工作，主要对项目的给排水管网、污水处理装置、废气处理装置等进行定期维护和检修，确保各类环保设施的正常运行和管网畅通。确立环境保护设施调试及日常运行维护制度。

### **(2) 环境风险防范措施**

为正确、快速、高效处置风险事故，仪征市水交投资有限公司制定了严格的检修操作规程及突发环境事件应急预案，项目自试运行以来，未发生过重大的环境风险事故。

厂区内事故水池总容量 7711.2m<sup>3</sup>。

### **(3) 环境监测计划**

仪征市水交投资有限公司设有专职环保人员来负责本项目运行后的环境管理工作，制定了环境管理与监测计划，并已开始实施。

## **2.2 配套措施落实情况**

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施，无需要淘汰的落后产能措施。

## **2.3 其他措施落实情况**

其他配套措施均按照环评批复要求建设完成。

## **3 整改工作情况**

建设项目建设过程中、竣工后、验收监测期间各环节无整改要求。